



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ ถนนสุขโข-บ้าน เหล็ก	กองช่าง	๒๖๕๙,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ธ.ค./๒๕๖๔	/	-	๓๓,๗๕๐	-	/	-	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กชุมชนวัชรพล ถนน วัชรพล ๓	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ธ.ค./๒๕๖๔	/	-	๒,๑๒๘,๐๐๐	-	/	-	
๔.	โครงการปรับปรุง/จัดระดับ ตกแต่งสวนสาธารณะและ สถานที่ในเขตเทศบาลฯ	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ม.ค./ ๒๕๖๕	/	-	๙,๑๐๐	-	/	-	
๕.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ ชุมชนวัชรพล ถนน วัชรพล ๓	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. /๒๕๖๕	/	-	๑,๒๐๐,๙๐๐	-	/	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๖.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนรักษัปรางค์กู๋ ถนน เทศบาล ๑๖	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. /๒๕๖๕	/	-	๑,๓๗๘,๙๐๐	-	/	-	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด (กีฬาเทศบาลคัพ)	กอง การศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. /๒๕๖๕	/	-	๑๑๒,๑๗๐	-	/	-	
๘.	โครงการปรับปรุง/ระดับ ตกแต่งสวนสาธารณะและ สถานที่ในเขตเทศบาลฯ	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. /๒๕๖๕	/	-	๑๓,๒๒๐	-	/	-	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ ถนนเทศบาล ๑๗	กองช่าง	๓,๐๙๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๑๐.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	เม.ย./๒๕๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๑.	โครงการปรับปรุง/จัดประดับ ตกแต่งสวนสาธารณะและ สถานที่ในเขตเทศบาลฯ	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เม.ย./๒๕๖๕	/	-	๑๘,๕๐๐	-	/	-	
๑๒.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน เทศบาล ๕	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เม.ย./๒๕๖๕	/	-	๓๗๕,๐๐๐	-	/	-	
๑๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน เทศบาล ๑๑	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เม.ย./๒๕๖๕	/	-	๓๑๑,๐๐๐	-	/	-	
๑๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชน หนองบัวบาน	กองช่าง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	เม.ย./๒๕๖๕	/	-	๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	
๑๕.	ค่าใช้จ่ายประเภทระบบ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	-	พ.ค./๒๕๖๕	/	-	๘,๐๐๐	-	/	-	
๑๖.	โครงการควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข ฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	พ.ค./๒๕๖๕	/	-	๑๙,๐๗๕	-	/	-	
๑๗.	โครงการปรับปรุง/ประดับ ตกแต่งสวนสาธารณะและ สถานที่ในเขตเทศบาลฯ	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	พ.ค./๒๕๖๕	/	-	๓๓,๒๐๐	-	/	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๑๘.	โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	กอง การศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	-.	-.	พ.ค./๒๕๖๕	/	-	๖๕,๗๐๐	-	/	-	
๑๙.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนเกษมสุข ถนนเทศบาล ๕	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-.	-.	พ.ค./๒๕๖๕	/	-	๑,๖๒๖,๐๐๐	-	/	-	
๒๐.	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อ น้ำทิพย์ ถนนเทศบาล ๗	กองช่าง	๒๗๐๐,๐๐๐	-.	-.	พ.ค./๒๕๖๕	/	-	๑,๖๒๖,๐๐๐	-	/	-	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยระหาร (ทางเข้าหนองระหาร)	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐	-.	-.	พ.ค./๒๕๖๕	/	-	๓๖๖,๖๗๑.๖๖	-	/	-	
๒๒.	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ในระดับอำเภอ จังหวัด ท้องถิ่น (กีฬาสิงห์สัมพันธ์)	กอง การศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	-.	-.	มิ.ย./๒๕๖๕	/	-	๔๘,๒๘๕	-	/	-	
๒๓.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้อง ส้วม ฼าปนสถาน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-.	-.	มิ.ย./๒๕๖๕	/	-	๓๗๘,๓๓๐.๓๗	-	/	-	
๒๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข ฯ	๕๐,๐๐๐	-.	-.	ส.ค./๒๕๖๕	/	-	๓๗,๑๖๐	-	/	-	
๒๕.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอบรมความรู้ด้านอาชีพ ต่าง ๆ	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-.	-.	ส.ค./๒๕๖๕	/	-	๕๑,๗๒๐	-	/	-	
๒๖.	โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ประชาธิปไตย	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-.	-.	ส.ค./๒๕๖๕	/	-	๖,๔๐๐	-	/	-	
๒๗.	โครงการเทศกาลประจำปี	กอง การศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	-.	-.	ก.ย./๒๕๖๕	/	-	๑๙๗,๐๐๐	-	/	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๒๘.	โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี ต่อเนื่อง	กองคลัง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ก.ย./๒๕๖๕	/	-	๓๐,๐๐๐	-	/	-	
๒๙.	โครงการปรับปรุงศาลปู้ตา ชุมชนวีรพล	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อ เติม ศาลาประชาคม ชุมชน หนองบัวบาน	กองช่าง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อ เติม ศาลาประชาคม บ้านโคก เจริญ	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๒.	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิว จราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านสุขโข-บ้านเหล็กเชื่อม ทางหลวง	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำทั้ง คสล. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. หรือระดับไหล่ทางข้าง ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลข ๓๐๑๓ สายพิ มาย- บ้านพะวอ	กองช่าง	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน เทศบาล ๒	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๕.	โครงการปรับปรุงตลาดสด เทศบาลฯ	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๓๖.	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน ฌาปนสถาน	กองช่าง	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ช. อุดมพร ๑ ช.อุดมพร ๒ ช.อุดมพร ๓	กองช่าง	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๘.	โครงการลอกท่อระบายน้ำทั้ง ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนเกษตรสมบูรณ์	กองช่าง	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๐.	โครงการติดตั้งป้ายจราจรและ สัญญาณไฟจราจรภายในเขต เทศบาล	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ถนนเทศบาล ๙	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ ถนนเทศบาล ๑๔	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๒.	โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ตาม แบบมาตรฐานกรมปศุสัตว์	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๓.	โครงการก่อสร้างบ่อระบายน้ำ ที่ คสล. จากหน้าร.ร.ปรางค์กู่ ไปบึงบางจาก	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปรังค์กู อำเภอลำปาง จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๔๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลฯ	กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๕.	โครงการขยายท่อประปา ซอย ๑๗	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๖.	โครงการขยายเขตน้ำประปา	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบผลิตน้ำประปาและวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประปา	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๘.	โครงการลดคาร์บอนปลอดภัย	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔๙.	โครงการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมชุมชน	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕๐.	โครงการรณรงค์รักษาโลกรักษ์ สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข ฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕๑.	โครงการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมชุมชน	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕๒.	โครงการ “รื้อน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน”	กอง สาธารณสุข ฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปรังค์กู อำเภอลำปาง จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๕๓.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ และสวนสาธารณะฯ ตามแผนผังเมืองรวมเมือง/ชุม	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/-	-	-	-	/	
๕๔.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำแผนการจัดการ สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข ฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕๕.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	กอง การศึกษา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕๖.	โครงการปิดทองหลังพระ	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕๘.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่ม ทักษะให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕๙.	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก เล็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖๐.	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	กอง การศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖๑.	โครงการส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๖๒.	จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖๓.	โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่ ยากไร้	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทุกระดับ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖๕.	โครงการยวทูตต้านยาเสพติด	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖๖.	การจัดงานประเพณีสงกรานต์	กอง การศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖๗.	โครงการพระเวสเทศน์มหาชาติ	กอง การศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖๘.	ช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	กอง การศึกษา	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/	-	๕๔๐,๐๐๐	-	/	-	
๖๙.	ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ พิการ	กอง การศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	-	-	/	-	-	
๗๐.	ช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ป่วย เอดส์	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/	-	๑๒,๐๐๐	-	/	-	
๗๑.	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/	-	๕,๐๐๐	-	/	-	
๗๒.	โครงการฟื้นฟูความรู้อสม.และ ทัศนศึกษาดูงาน	กอง สาธารณสุข ฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๗๓.	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม ประสิทธิภาพ อปพร.	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๗๔.	โครงการจัดทำแผนป้องกันและ ซักซ้อมแผนป้องกัน	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๗๕.	ช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยต่างๆ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๗๖.	โครงการจัดเวทีประชาคม	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๗๗.	โครงการอบรมพนักงานและ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๗๘.	โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๗๙.	ค่าสาธารณูปโภค	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/	-	๔๔๖,๔๐๐	-	/	-	
๘๐.	โครงการอาหารกลางวัน	กอง การศึกษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/	-	๒,๘๔๐,๐๐๐	-	/	-	
๘๑.	โครงการคลองสายนน้ำใส	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๘๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	กอง สาธารณสุข ฯ	๕,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๘๓.	โครงการแท่นเทียนเข้าพรรษา	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๘๔.	โครงการประเพณีลอยกระทง	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๘๕.	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มเสี่ยงโรคเอดส์	กอง สาธารณสุข ฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๘๖.	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๘๗.	โครงการถนนปรางค์กู๋สะอาด ปราศจากขยะ	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๘๘.	โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	กอง สาธารณสุข ฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๘๙.	โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม น้ำ บริโภค	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙๐.	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทุกระดับ	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙๒.	โครงการสำหรับฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสุตรทบทวน	สำนักปลัด เทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/				/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู๋ อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๙๔.	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ลูกจ้างกับ ประชาชน	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙๕.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อม หรือกรณีตำแหน่ง ที่ว่าง	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙๖.	โครงการอบรมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙๗.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเสริมเหล็กเป็นผิวแอส ฟัลท์คอนกรีต ถนน เทศบาล ๑๗	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ถนนเทศบาล ๔	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙๙.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบผลิตน้ำประปา และวัสดุ- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประปา	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๐.	โครงการรักษา รักษา รักษา แผ่นดิน	กอง สาธารณสุข ฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๑.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาจัดการ สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข ฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๑๐๒	โครงการอาหารเสริม(นม)	กอง การศึกษา	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/	-	๒,๘๕๐,๐๐๐	-	/	/	
๑๐๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๓	โครงการพัฒนาสภา	กอง การศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	กอง การศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อ เติม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๖	โครงการส่งเสริมและ นันทนาการ	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๗.	จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๘.	โครงการประกวดหุ่นน้อย สุขภาพดี	กอง การศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๐๙	โครงการวัน อสม.	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๑๑๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๑.	จัดซื้อเต็นท์	สำนัก ปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๒.	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (บาน เลื่อน)	สำนัก ปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๓.	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ตู้สูง)	สำนัก ปลัดเทศบาล	๘๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๔.	จัดซื้อรถตู้เหล็กส่วนกลาง	สำนัก ปลัดเทศบาล	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๕.	จัดซื้อเครื่องปั่นเตอร์	สำนัก ปลัดเทศบาล/ กอง สาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๖.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สำนัก ปลัดเทศบาล/ กอง สาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ธ.ค./๒๕๖๔	/	-	๒๓,๐๐๐	-	/	-	
๗.	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	สำนัก ปลัดเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๘.	จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	
๙.	จัดซื้อรถกรเข้า	สำนัก ปลัดเทศบาล	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ธ.ค./๒๕๖๔	/	-	๒,๔๘๑,๕๐๐	-	/	-	
๑๐.	จัดซื้อโต๊ะพับ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	๒๕,๐๐๐	-	-	/	
๑๑.	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	สำนัก ปลัดเทศบาล	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	/	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย			ช่วงในการ ดำเนินงาน	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน		การใช้งบประมาณอย่าง เหมาะสม		ผลการปฏิบัติงานประสพ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์		หมายเหตุ
			อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	
๑๒.	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	-	
๑๓.	จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก	สำนัก ปลัดเทศบาล	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	-	
๑๔.	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	-	/	-	-	-	-	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่

-โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน ๑๑๐ โครงการ
-การดำเนินการตามแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๓๑ โครงการ
-โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินการ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๘	
-โครงการตามแผนดำเนินการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๑	จำนวน ๗๙ โครงการ
-ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามแผนดำเนินการ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๒	จำนวน ๓ รายการ
-ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินการ ที่ไม่สามารถดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗	จำนวน ๑๑ รายการ

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ยังแพร่ระบาดอยู่ ซึ่งมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีลักษณะในการรวมตัวกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้บางกิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ส่งผลให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนฯ มีเป้าหมายลดลง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดหรือสถานการณ์ใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และควรหามาตรการใหม่ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการต่อไปได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง