

ผลการติดตามการดำเนินงานตามงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีดังนี้.-

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการวางท่อระบายน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๖๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคั่นสภาพถนนเดิม ถนนวีรพล ๓	1,250,000	780,000	3.29	3.45
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตถนนเทศบาล ๖	500,000	477,500	1.31	2.11
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกษตรวิไล	700,000	473,899	1.84	2.09
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองระหาร	500,000	483,663	1.31	2.13
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มมัย	460,000	354,000	1.21	0.15
6	โครงการถนนลานคอนกรีตถนนประสงค้ขอบสะพานงัดข้ามขุมเขียงธรรม	500,000	230,490	1.31	1.04
7	โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมเท้านคอนกรีตบริเวณหน้ามาปากีสถานเทศบาล ตำบลปรางค์	500,000	403,000	1.31	1.82
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมพร ๑,๒,๓	400,000	175,276	1.05	0.79
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยตะลุยุทธ์	500,000	320,490	1.31	1.45
10	โครงการซ่อม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิมาย	1,300,000	924,589	3.42	4.19
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตถนนเทศบาล๘	500,000	420,500	1.31	1.90
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกษตรเจริญ	400,000	354,000	1.05	1.60
13	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำทั้งถนน เทศบาล๑ถนนเทศบาล๑๒	2,800,000	1,794,736	7.38	8.13
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระตาจันทร์ ขุมชนวีรพล	450,000	347,000	1.18	1.57
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตถนนเทศบาล๓	480,000	440,000	1.26	1.99
16	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาขุมชน(สนามฟุตบอล๘คนพื้นหญ้าเทียมพร้อม ส่วนประกอบ)	5,000,000	3,956,795	13.17	17.93
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนบ้านระกาพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟเอเลอติฟลงงานแสงอาทิตย์(บัญชี นวัตกรรมไทย)หมู่ที่๔ บ้านระกา ต.พิมาย อ.ปรางค์ จ.ศรีสะเกษ	10,000,000	9,185,000	26.35	40.63
18	โครงการวางท่อระบายน้ำทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๖๐เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคั่นสภาพถนนเดิม ถนนเทศบาล๕	1,200,000	715,000	3.16	3.24
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตถนนเทศบาล๑๒	500,000	481,500	1.31	2.18
20	เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVพร้อมอุปกรณ์เครือข่าย	10,000,000	470,000	26.35	2.13
รวม		37,940,000	22,787,438		

2. แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงานฯ ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างฯ พนักงานจ้างฯ คณะกรรมการชุมชนฯ อสม.ภายในเขตเทศบาลฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	500,000	236,960	100	100
รวม		500,000	236,960		

3. แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนด้านยาเสพติด(เทศบาลตำบลปรางค์กู่คัพ)	200,000	107,515	9.09	15.23
2	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในทุกระดับอำเภอจังหวัดหนองบัวลำภูจนถึงกิจกรรมต่างๆ และกีฬาสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯและอื่นๆ	500,000	68,480	22.72	9.70
3	โครงการจัดงานเทศกาลประจำปี	500,000	235,600	22.72	33.38
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	66,400	4.54	9.40
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	60,000	4.54	8.50
6	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	300,000	92,990	13.63	13.17
7	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	500,000	74,750	22.72	10.59
รวม		2,200,000	705,735		

4. แผนงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการปรับปรุง/จัดประดับตกแต่งสวนสาธารณะและสถานที่ในเขตเทศบาลฯเฉลิม พระเกียรติฯเนื่องในงานรัฐพิธีมหามงคล พระราชพิธีวันสำคัญของสถาบันแห่งชาติ	500,000	178,235	100	100
รวม		500,000	178,235		

5. แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการพื้นที่การเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิต ด้านปศุสัตว์	800,000	423,071	50	95.38
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ	800,000	20,450	50	4.61
รวม		1,600,000	443,521		

6. แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยปฐมวัยไม่จมน้ำ	30,000	15,700	1.45	1.34
2	โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กปฐมวัย ด้านสถานที่สำคัญในจังหวัดและจังหวัด ใกล้เคียงและการทัศนศึกษานอกสถานที่	30,000	15,000	1.45	1.28
3	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,000,000	1,135,862	97.08	97.38
รวม		2,060,000	1,166,562		

7. แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและ เยาวชนและผู้ที่ยากไร้	20,000	15,100	100	100
รวม		20,000	15,100		

8. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้งและ หลักสูตรทบทวน	100,000	32,040	50	32.04
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000	67,952	50	67.95
รวม		200,000	99,992		

9. แผนงาน การบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมและทัศนศึกษา งานฯของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ฯ	400,000	153,445	90.90	98.61
2	โครงการอบรมประชาชนมีส่วนร่วมประชาธิปไตย	40,000	5,620	9.09	1.38
รวม		440,000	159,065		

10. ครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1	คำจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	28,000	28,000	16.47	16.99
2	คำจัดซื้อเครื่องดับดิน	21,000	21,000	12.35	12.74
3	คำจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	28,000	28,000	16.47	16.99
4	คำจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV	23,000	23,000	13.52	13.95
5	คำจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์และลำโพง	46,000	46,000	27.05	27.91
6	รับเมอร์	24,000	18,800	14.11	11.40
รวม		170,000	164,800		

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	72	118,310,000	20	37,940,000
2	แผนงานสาธารณสุข	11	1,550,000	1	236,960
3	แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	12	2,900,000	7	2,200,000
4	แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	720,000	1	178,235
5	แผนงานการเกษตร	3	175,000	2	443,521
6	แผนงานการศึกษา	16	7,255,000	3	1,166,562
7	แผนงานสังคมสงเคราะห์	14	6,620,000	1	15,100
8	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	10,530,000	2	99,992
9	แผนงานบริหารงานทั่วไป	19	3,450,000	2	405,620
10	ครุภัณฑ์	7	170,000	6	164,800
รวม		169	151,680,000	45	42,850,790
